Informationen aus dem Bautagebuch 18 vom 23.04.2021

Bauleistung:
Herstellen Planum rechte Seite Einmündungsbereich Gartenstraße

Informationen aus dem Bautagebuch 17 vom 21.04.2021

Bauleistung:
Setzen 2zlg Rinnen Bau-km 0+050

Informationen aus dem Bautagebuch 16 vom 19.04.2021

Bauleistung:
Sickerschacht bei Bau-km 0+012 eingebaut eingebaut (im unteren Schachtring stehen gut 50 cm Grundwasser)
Aushub Graben für Verrohrung bei Bau-km 0+012

Besonderes:
Weiteres Baumaterial (Granitbordsteine, Granitgroßpflastersteine für Rinnen) geliefert
Wasserleitungshausanschluss Nr. 22 wurde am Mittwoch bereits neu verlegt bis zur Grundstücksgrenze
Oberflurhydrant bei Nr. 22 sitzt noch, ist jedoch nicht mehr am Wassernetz angeschlossen.

Informationen aus dem Bautagebuch 15 vom 14.04.2021

Bauleistung:
Erdarbeiten für LKW
Abpumpen von Grundwasser in den Kopflöchern

Besonderes:
Bodenabfuhr
Dichtheitsprüfung Straßenentwässerungskanal durch Fa. Türpe
Nivellement für Festlegung Tiefe neue Verrohrung DN 400; ca. 20 cm tiefer als Bestand verlegen möglich
Austausch der Anbohrbrücken
LKW Kitzingen mit 2 Kolonnen vor Ort

Informationen aus dem Bautagebuch 14 vom 12.04.2021

Besonderes:
Teerhaltiger Asphalt aus Bauabschnitt 1 ist abgefahren

Informationen aus dem Bautagebuch 13 vom 08.04.2021

Bauleistung:
Einbau Frostschutzschicht und Verdichten bei Bau-km 0+060

Besonderes:
Nach Angabe LKW sollten schwarze PE-Leitungen ausgetauscht werden.

Informationen aus dem Bautagebuch 12 vom 07.04.2021

Bauleistung:
Herstellen Kopflöcher Wasserhausanschlussschieber / -anbohrbrücken

Besonderes:
Abfuhr teerhaltiger Asphalt hat begonnen
LKW begutachtet Wasserhausanschlussleitungen

Informationen aus dem Bautagebuch 11 vom 31.03.2021

Bauleistung:
Verlegung Breitbandleerrohre zwischen Johannisbrunnenweg und Gartenstraße

Besonderes:
Ergebnis der Asphaltbeprobung liegt immer noch nicht vor
Festlegung Leuchtenstandorte
Durchlass DN 400 bei Bau-km 0+012 hatte zu geringe Überdeckung und wurde daher ausgebaut

Anordnung:
Durchlass DN 300 in Zufahrt Friedhofparkplatz entfällt

Informationen aus dem Bautagebuch 10 vom 29.03.2021

Besonderes:
Ergebnis der Asphaltbeprobung liegt noch nicht vor, die Abfuhr des teerhaltigen Asphaltaufbruchs erfolgt daher noch nicht

Informationen aus dem Bautagebuch 8 vom 22.03.2021

Bauleistung:
Verlegung Drainageleitung
Auskoffern bei Einfahrt Hausnr. 31

Besonderes:
Unbekannter Schacht und unbekannter Kanal bei SE7 gefunden

Anordnungen:
6 statische Lastplatten durchführen, danach erfolgt Festlegung zur Bodenverbesserung

Unbekannten Schacht abrechen, prüfen ob Leitungen in Betrieb
Fräsgut auf Lagerplatz ordnungsgemäß abdecken, da keine Lagerung in Behältern erfolgt

Informationen aus dem Bautagebuch 7 vom 18.03.2021

Bauleistung:
Verlegung Drainageleitung in Vlies und Speedpipeleerrohre entland Haus Nr. 24 und 22

Besonderes:
Abdeckung der Mieten auf Lagerplatz

Informationen aus dem Bautagebuch 6 vom 16.03.2021

Bauleistung:
Auskoffern Einmündungsbereich Johannisbrunnenweg, ca. 55 – 60 cm teif
Freilegen Kanal

Besonderes:
Lagerplatz mit 2 Schildern „Betreten der Baustelle verboten“ beschildert
Kanalschacht für Straßenentwässerungskanal wird erst noch geliefert, Kanalbaumaßnahmen daher noch nicht abgeschlossen.

Zur Festlegung der Stärke der Untergrundverbesserungsmaßnahmen soll ein Ortstermin mit dem Baugrundgutachter stattfinden.

Informationen aus dem Bautagebuch 5 vom 11.03.2021

Bauleistung:
Verfüllen Leitungsgraben für Straßenentwässerungskanal DN 250PP

Besonderes:
Alte Entwässerungsrinne unter Asphalt gefunden

Informationen aus dem Bautagebuch 4 vom 10.03.2021

Bauleistung:
Aushub Leitungsgraben für Straßenentwässerungskanal DN 250PP
Asphaltaufbruch, getrennter Ausbau Rollierung unter teerhaltigem Asphalt

Besonderes:
Alte Entwässerungsrinne unter Asphalt gefunden